

ALLEGATO N. 1

Ministero dell'Interno: Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Area sedi di servizio

N. d'ordine	Oggetto	Importo lavori compresi oneri di sicurezza	Procedura		Approvazione contratto e atti aggiuntivi	Consegna	Tempo (in gg.)	Sospensione Proroghe (in gg.)	Ultimazione	Collaudo
			Ordinaria	Derogatoria						
1	Lavori di realizzazione ed adeguamento opere civili e impiantistiche nell'aula magna ed al 3° piano dei fabbricati A e B dell'I.S.A. (Istituto Superiore Antincendi) in Roma - Via del Commercio n.13	€ 629.520,31	licitazione privata ristretta		D.D.n. 55/4901/Sedi del 3.8.04	5.08.04	100	n.13 sospensioni per complessivi giorni 118	2.05.05	
2	Lavori di realizzazione di opere civili ed impiantistiche-adeguamento dei fabbricati C e D dell'I.S.A. in Roma (Via del Commercio n.13).	€ 217.396,66	licitazione privata ristretta		D.D. n.4/Sedi/7302 del 10.2.2005	10.03.05	120			
3	Lavori di sistemazione dell'area archeologica e razionalizzazione dei percorsi di accesso ai vari edifici nonché arredi urbani e di finitura presso l'I.S.A. in Roma (Via del Commercio n.13) atto aggiuntivo (per maggiori lavori) del 4.9.2003	€ 1.416.930,21 € 159.810,08		gara informale + trattativa privata	D.D. n.59/4901 del 18.9.2002* e D.D. n.66/4901* dell'8.10.2002 D.D. n.86/Sedi del 16.10.2003	7.10.2002 15.5.2003 8.9.2003	420		8.06.04	

* Contratto approvato due volte.-

ALLEGATO N. 1

Ministero dell'Interno: Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Area sedi di servizio

N. d'ordine	Oggetto	Importo lavori compresi oneri di sicurezza	Procedura		Approvazione contratto e atti aggiuntivi	Consegna	Tempo (in gg.)	Sospensione Proroghe (in gg.)	Ultimazione	Collaudo
			Ordinaria	Derogatoria						
4	Progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione edilizia dei fabbricati da adibire a nuova sede del Centro Aviazione V.V.F. di Ciampino (Roma)	€ 4.141.068,44*	licitazione privata ristretta		D.D. n.35 SEDI/3250/01 del 17.6.2005		365			
	atto aggiuntivo stipulato il 2.03.2006 rep. n.7211	€ 1.456.004,37			D.D. n.8 SEDI/3250/01 del 3.03.2006	parziale 26.10.2005	90			
	atto aggiuntivo stipulato il 14.5.2007 rep.n.7340 (senza aumento di spesa).	€ 188.983,52**			D.D. n.46 SEDI/7302 del 15.05.2007		30			
* Comprensivo anche di € 56.406,67 per oneri di progettazione esecutiva non soggetti a ribasso.										
** Spesa gravante sulle somme a disposizione dell'Amministrazione.										
5	Costruzione della nuova sede di servizio per il distacco del Comando provinciale dei V.V.F di Saronno (VA) - II Lotto	€ 955.042,08		gara informale + trattativa privata	D.P. n.1927 del 4.3.2003 D.D. n. 14 SEDI/88835 del 10.03.2003		240			
6	Lavori di realizzazione del nuovo distacco V.V.F. di VENTIMIGLIA (IM) Con decreto n. 11170 del 7.12.2005 sono stati approvati un nuovo progetto generale e un progetto di I stralcio, è stata disposta la risoluzione del contratto stipulato nel 1999, e approvati il verbale di gara n. 5107 del 5.12.2005 ed il nuovo quadro economico.	€ 1.733.343,55		gara informale + trattativa privata						

ALLEGATO N. 1

Ministero dell'Interno: Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Area sedi di servizio

N. d'ordine	Oggetto	Importo lavori compresi oneri di sicurezza	Procedura		Approvazione contratto e atti aggiuntivi	Consegna	Tempo (in gg.)	Sospensione Proroghe (in gg.)	Ultimazione	Collaudo
			Ordinaria	Derogatoria						
7	Lavori di costruzione, nell'ambito del centro polifunzionale dei VV.F. di Montelibretti (RM), di un edificio per alloggiamenti e strutture didattiche con sistemazione dell'area esterna atto aggiuntivo stipulato il 02.07.2004 rep. n. 10655	€ 2.025.190,00		gara informale + trattativa privata	D.D. n. 87 SEDI/5032 del 22.10.2004	10.03.2003 (parziale) 09.02.2004 (ultima)	365		11.10.2004 (data anteriore all'approvazione e dell'atto aggiuntivo)	12.10.2004
		€ 211.073,09								
8	Lavori di costruzione della nuova sede del Comando provinciale VV.F. di Imperia - progetto di variante - luglio 2004 L'atto aggiuntivo predisposto non è stato firmato dall' ATI: disposta l'esecuzione con ordine di servizio n. 11594 del 20.12.2005. - II perizia di variante - 2.8.2006 atto aggiuntivo 21.11.2006 rep.n.4371	€ 7.129.450,90		gara informale + trattativa privata	D.D. n. 87 SEDI del 20.10.2003	24.10.2003	800	Sospensione parziale dal 23.3.2006 (gg.232) * Concessi 41 gg. di proroga per la sospensione parziale *		
		€ 557.994,23					120			
		€ 81.818,18					214			

* Dalla memoria prodotta in sede di adunanza (24.9.2010).

ALLEGATO N. 1

Ministero dell'Interno: Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Area sedi di servizio

N. d'ordine	Oggetto	Importo lavori compresi oneri di sicurezza	Procedura		Approvazione contratto e atti aggiuntivi	Consegna	Tempo (in gg.)	Sospensione Proroghe (in gg.)	Ultimazione	Collaudo
			Ordinaria	Derogatoria						
9	Lavori di costruzione della nuova sede del centro didattico regionale dei Vigili del fuoco in Dalmine (BG) - I lotto	€ 3.197.419,19		gara informale + trattativa privata	D.P. n. 1662 del 27.02.2002	13.01.2003	540		02.09.2004 (data anteriore all'approvazione dell'atto aggiuntivo)	
	perizia di variante e suppletiva	€ 107.848,51			Dec. N. 11765 del 23.10.2004		60			
10	Lavori di costruzione del distacco dei Vigili del fuoco nell'area denominata "Gavette" nel comune di Genova	€ 1.045.642,62		gara informale + trattativa privata	D.D. n.15 Sedi/83635 del 18 marzo 2003		480			
11	Lavori di riqualificazione e ristrutturazione degli edifici dei Vigili del fuoco - gruppo sommozzatori - siti in via del Porto Fluviale - Roma	€ 955.050,00		gara informale + trattativa privata	D.P. n. 11419/01 del 12.11.2001		365			
12	Realizzazione della nuova sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Piacenza	€ 4.261.506,64		gara informale + trattativa privata	D.D. n. 87 Sedi del 11.12.2002		730			
13	Lavori di ristrutturazione del distacco portuale VV.F. "Marittima" Comune di Venezia - Dorsoduro - Santa Marta - del Comando provinciale VV.F. di Venezia	€ 731.067,47		gara informale + trattativa privata	D.D. n. 95 Sedi del 27.12.2002	30.6.2003*	270	"concesse due proroghe a seguito di perizia di variante e suppletiva" *	9.9.2004 *	
* Dalla memoria prodotta con FAX il 24.9.2010 (giorno dell'adunanza). L'importo dei lavori da perizia € 48.375,68 al netto del ribasso.										
14	Costruzione della nuova sede del distacco dei Vigili del fuoco di Alcamo (TP)	€ 1.201.263,75		gara informale + trattativa privata	D.D. n. 13 Sedi del 10.03.2003		600			

ALLEGATO N. 1

Ministero dell'Interno: Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Area sedi di servizio

N. d'ordine	Oggetto	Importo lavori compresi oneri di sicurezza	Procedura		Approvazione contratto e atti aggiuntivi	Consegna	Tempo (in gg.)	Sospensione Proroghe (in gg.)	Ultimazione	Collaudo
			Ordinaria	Derogatoria						
15	Lavori di sistemazione delle aree pertinenziali e completamento funzionale della nuova caserma sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di La Spezia	€ 1.118.044,22		gara informale + trattativa privata	D.D. n. 19 Sedi del 18.04.2005	23.03.2005 (parziale)	150	assegnati 60 (dal 22.6.2006)	1.06.2006	
	- perizia di variante n. 14267/SP del 16.03.2006 - atto aggiuntivo rep. n. 4339 del 12.04.2006	€ 220.382,45			D.D. n. 1118 Sedi del 23.05.2006	16.01.2006 (definitiva)	20	*	08.08.2006	
	- nuovi lavori (opere elettriche)	€ 19.500,00	affidamento diretto							
	affidamento con nota n.9501 del 26.9.2006 del responsabile del procedimento.	€ 16.000,00	affidamento diretto							
* Per lavori riguardanti aspetti di dettaglio, esecuzioni difettose di alcune lavorazioni e finiture, nonché lo sgombero di cantiere.										
16	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'edificio sede del Comando provinciale dei VV.F. sito in via Genova n. 3/A - Roma	€ 606.244,25		gara informale + trattativa privata	D.P. n. 43644* del 09.09.2003 e D.P. n. 47839 del 02.10.2003	03.03.2003 (parziale) e 17.11.2003	161	Sospensioni dal 4.08. al 16.11.2003; (154)** e dal 2.2.04 al 9.3.04 (37)	31.05.2004	

* Con il decreto del 9.9.2003 viene anche approvato l'atto di sottomissione del 12.5.2003 per l'esecuzione delle opere previste dal progetto esecutivo per il maggiore importo contrattuale di € 15.344,28

**I sospensione: per completamento opere indicate nel 1° verbale di consegna; II sospensione: per le avverse condizioni atmosferiche ed a motivo del perfezionamento dell'iter burocratico per l'occupazione temporanea del suolo pubblico.

ALLEGATO N. 1

Ministero dell'Interno: Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Area sedi di servizio

N. d'ordine	Oggetto	Importo lavori compresi oneri di sicurezza	Procedura		Approvazione contratto e atti aggiuntivi	Consegna	Tempo (in gg.)	Sospensione Proroghe (in gg.)	Ultimazione	Collaudo
			Ordinaria	Derogatoria						
17	Lavori di manutenzione straordinaria presso il distaccamento aeroportuale dei Vigili del fuoco di Birgi (TP)	€ 295.533,92		gara informale + trattativa privata	D.D. n. 120 Sedi del 28.12.2004	15.03.2005	180	Sospensione dal 31.08.2005 *		
	- perizia di variante e suppletiva del 13.12.2005 (senza aumento di spesa); atto di sottomissione	€ 44.571,00**			D.D. n. 75 Sedi del 31.12.2005		45			
* Per introduzioni di variazioni migliorative al progetto.										
** Spesa gravante sulle somme a disposizione dell'Amministrazione.										
18	Realizzazione della nuova sede del distaccamento VV.F. di Valdisotto (SO)	€ 1.629.570,07		gara informale + trattativa privata	D.D. n.93 Sedi *					
* Dalla memoria prodotta in sede di adunanza (24.9.2010), con atti allegati, risulta che il D.D. n.93 Sedi è stato emanato in data 23.12.2002 e riguarda l'approvazione del verbale di gara e l'impegno della spesa.										
19	Progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico della Caserma sede del Comando provinciale dei VV.F. - via Albertazzi n. 2 - Genova	€ 802.170,00*		gara informale + trattativa privata	D.P. n.3184 dell'11.5.2004 D.D. n. 52 del 27.07.2004	06.07.2004	240	Sospensione dal 24.2.05 (119) nuova sospensione il 22.9.05		
	Schema di atto aggiuntivo firmato dall'impresa (in attesa della stipula)						90			

* Comprensivo anche di € 40.000,00 per oneri di progettazione esecutiva non soggetti a ribasso.

ALLEGATO N. 1

Ministero dell'Interno: Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Area sedi di servizio

N. d'ordine	Oggetto	Importo lavori compresi oneri di sicurezza	Procedura		Approvazione contratto e atti aggiuntivi	Consegna	Tempo (in gg.)	Sospensione Proroghe (in gg.)	Ultimazione	Collaudo
			Ordinaria	Derogatoria						
20	Lavori di rifacimento impermeabilizzazione e giunti di dilatazione della copertura a terrazzo del Comando provinciale dei VV.F. - Via Albertazzi - Genova	€ 749.309,95		gara informale + trattativa privata	D.D. n. 6666 del 12.10.2004	08.11.2004	150	* Sospesi 31.3.05 Ripresi 11.4.05 Sospesi 16.4.05 Ripresi 20.9.05	10.04.2005 21.10.2005 *	
* Dalla memoria prodotta in sede di adunanza (24.9.2010): le sospensioni sono state determinate dalla redazione di perizia di variante richiesta dall'Ente usuario. La perizia è stata redatta in data 28.4.05, con previsioni di una proroga dei termini contrattuali di 30 giorni; l'atto aggiuntivo è stato stipulato in data 17.11.2005 - rep.4306, dopo la data di ultimazione dei lavori.										
21	Lavori di ripristino delle facciate e dei locali fondi della Caserma del Comando provinciale dei VV.F. - Via Albertazzi - Genova	€ 1.804.867,45		gara informale + trattativa privata	D.D. S.I.I.T. n.6666 del 12.10.2004	18.04.2005	360** 30 (piccole lavorazioni di rifinitura) **	Sospesi dal 15.2.06 all'8.5.06 **	12.04.2006* 31.10.2006 **	

* Data concordemente fissata, come da indicazione riportata nel verbale di consegna dei lavori, peraltro privo delle firme. Dalla scheda firmata dal responsabile del procedimento la data di ultimazione dei lavori viene indicata in quella del 6.4.2005, anteriore a quella che dovrebbe essere la data di consegna dei lavori.

** Dalla memoria prodotta in sede di adunanza (24.9.2010).

ALLEGATO N. 1

Ministero dell'Interno: Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Area sedi di servizio

N. d'ordine	Oggetto	Importo lavori compresi oneri di sicurezza	Procedura		Approvazione contratto e atti aggiuntivi	Consegna	Tempo (in gg.)	Sospensione Proroghe (in gg.)	Ultimazione	Collaudo
			Ordinaria	Derogatoria						
22	Lavori di costruzione della nuova sede di servizio del distaccamento dei VV.F. di Cerveteri (Roma) * atto aggiuntivo rep. n.10482 del 05.12.2003 (approvato con lo stesso decreto dell'11.12.2003) - progetto esecutivo di variante in linea tecnica (aprile 2004), per recepimento disposizioni ordinanza P.C.M. n.3274/2003 - 2° progetto esecutivo di variante e suppletivo	€ 2.144.317,60 € 777.136,21		gara informale + trattativa privata	D.P. n. 62236 dell' 11.12.2003	04.03.2004	(18 mesi) 540			
* Dopo la stipula del contratto per l'importo di € 2.144.317,60 (contratto n.10208 di rep. stipulato in data 16 4.2003), l'intervento è stato inserito nel programma interministeriale di utilizzo dei fondi di cui all'articolo 30 della legge 1° agosto 2002, n.166, per cui una volta rese note le modalità di finanziamento e la conseguente corresponsione differita del corrispettivo, sono state pattuite le relative, diverse e conseguenti clausole contrattuali con la stipula dell'atto aggiuntivo n.10482 del 5.12.2003.										
23	Lavori di realizzazione del nuovo distaccamento VV.F. di Subiaco (Roma) * perizia di variante e suppletiva del 24.11.2004 atto aggiuntivo rep. n.246 del 15.2.2005	€ 1.642.178,99 € 697.651,35		gara informale + trattativa privata	D.P. 29761/03 dell'11.6.2003 D.D. n.50 Sedi del 20.06.2003	31.03.2003	540 120	Sospensione dal 3.9.04 all'8.2.05 (159)		
* Il precedente contratto stipulato in data 22.4.1999 - rep. n.8836 - è stato risolto consensualmente con atto sottoscritto in data 5.3.2002.										
24	Centri di realizzazione nella nuova sede centrale del Comando provinciale dei VV.F. di Viterbo	€ 11.110.368,00		gara informale + trattativa privata	D.D. n.52916 del 25.10.2005		(30 mesi) 900			